

«27» мая 2026 г.

АКТ
гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей

Комиссия в составе:

Представитель МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа» Козышкин район Т/с Левин А.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Территориального
управления Светлицко И. Эксперт отдела ОЖД Ларимова А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель ГКУ МО «МОС АВС»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Составила настоящий акт в том, что «27» мая 2026 года произведено гидравлическое
испытание трубопроводов тепловых сетей

от котельной №24 до ввода в дома потребителей
протяженностью 700 метров в 108,89, 96, 57

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением 3,5 кг/см² (1,25 раб., но не менее 2 кг/см²).

Произведён осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведённых ремонтах и проведённых ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 3,5 кг/см². Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении 10 мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на 0 кг/см²;

б) расход подпиточной воды в испытываемой тепловой сети составил 0 т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведён визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты: Дефектов не обнаружено

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей:

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к « » 20 года

Выводы и заключение комиссии: Теплотрасса готова к началу отопительного
периода 2026/2027 гг. Гидравлические испытания
проведены

Представитель МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа» Козышкин район Т/с Левин А.С.

(подпись)

Представитель Территориального
управления Ларимова А.А.

(подпись)

Представитель ГКУ МО «МОС АВС»

(подпись)