



2026 г.

АКТ

гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей

Комиссия в составе:

Представитель МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»

кал. района т/с Левина А.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель Территориального
управления

и. эксперт Затенуцкий А.С.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представитель ГКУ МО «МОС АВС»

(фамилия, имя, отчество, должность)

Составила настоящий акт в том, что «27» мая 2026 года произведено гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей

от котельной №27 до вводе в дома потребителей
протяженностью 2272,00 м в 2-х тр. исп. Ø 426, 377, 273, 219,
159, 108, 89, 76, 57

(наименование и протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением 9,2 кг/см² (1,25 раб., но не менее 2 кг/см²).

Произведён осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведённых ремонтах и проведённых ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 9,2 кг/см². Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

а) по истечении 10 мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на 0 кг/см²;

б) расход подпиточной воды в испытываемой тепловой сети составил 0 т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведён визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты: дефектов не обнаружено

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей:

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к « » 20 года

Выводы и заключение комиссии: Теплосеть от котельной №27 готова

к отопительному периоду 2026/2027 гг. выравнивание испытаний
пробности

Представитель МУП «Теплосеть
Наро-Фоминского городского округа»

кал. района т/с Левина А.С.
(подпись)

Представитель Территориального
управления

и. эксперт Затенуцкий А.С.
(подпись)

Представитель ГКУ МО «МОС АВС»

(подпись)