



## Акт гидравлического испытания трубопроводов тепловых сетей

Комиссия в составе: председатель – Директор Предприятия №1 Трофимов А.П.; члены комиссии: Главный инженер Предприятия №1 Матвеев А.М.; начальник ДО Косинов Д.В.; Мастер участка ТП и ТС Старинский, представители Администрации г. о. Химки, Мин ЖКХ МО, ГКУ МО «Московская областная специализированная АВС» (по согласованию)

составили настоящий акт в том, что «10» 04 2026 г. произведено гидравлическое испытание трубопроводов тепловых сетей магистраль №2 уч. м/к 116-218 Этап №1ГИ L=0,4775 км., обратный трубопровод

(наименование, протяженность участков тепловых сетей)

пробным давлением 20 кг/см<sup>2</sup> ( $P_{пр. min} = 1,25 P_{раб.}$ , но не менее 2 кг/см<sup>2</sup>)

Произведен осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых сетей в шурфах, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и других элементов, входящих в состав тепловой сети, а также наличие актов испытаний, шурфовок, гидропневматической промывки тепловой сети, сведений о проведенных ремонтах и проведенных ранее осмотрах.

В результате проверки установлено:

1. При проведении гидравлического испытания трубопроводов тепловой сети давление воды было поднято до требуемого по инструкции 20 кг/см<sup>2</sup>. Контроль давления в тепловой сети осуществлялся двумя манометрами, одного типа с одинаковым классом точности, пределом измерения и ценой деления.

При этом:

- а) по истечении 60 мин. (не менее 10 мин.) давление в тепловой сети снизилось на 80 кг/см<sup>2</sup>;
- б) расход подпиточной воды в испытываемой тепловой сети составил — т/ч.

2. После снижения пробного давления в тепловой сети до рабочего произведен визуальный осмотр испытываемых участков тепловых сетей, тепловых камер, запорной арматуры, креплений, соединений и обнаружены следующие дефекты:

2 повреждения на уч. м/к 116-218/4

3. Сведения об имеющихся актах осмотров, гидроиспытаний, промывок, ремонтов (замены) испытываемых участков тепловых сетей:

Установленные настоящим актом дефекты подлежат устранению к «13» 04 2026 г.

### Выводы и заключение комиссии:

Трубопровод не соответствует требованиям, после устранения повреждений выполнить ТП в течение 10 дней

Члены комиссии:

А.М. Матвеев (подпись, ФИО) Д.В. Косинов (подпись, ФИО)  
Старинский (подпись, ФИО) А.П. Трофимов (подпись, ФИО)  
Сергей (подпись, ФИО) А.П. Трофимов (подпись, ФИО)

